

Отчет о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования **городской округ Лотошино Московской области**

Наименование проекта **Приобретение и установка оконных блоков из ПВХ профилей в МКДОУ "Детский сад № 9 "Чебурашка"**

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | Отклонение, руб. | Причины отклонения |
|--|---|--|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|------------------|--------------------|
| всего | ДС1 (денежные средства бюджета области) | ДС2 (денежные средства бюджета муниципального образования) | ДС3 (денежные средства населения) | всего | ДС1 (денежные средства бюджета области) | ДС2 (денежные средства бюджета муниципального образования) | ДС3 (денежные средства населения) | всего | ДС1 (денежные средства бюджета области) | ДС2 (денежные средства бюджета муниципального образования) | ДС3 (денежные средства населения) | | | |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 | | |
| 232 000 | 220 000 | 9 680 | 2 320 | 232 000 | 220 000 | 9 680 | 2 320 | 232 000 | 220 000 | 9 680 | 2 320 | - | | |
| 232 000 | 220 000 | 9 680 | 2 320 | 232 000 | 220 000 | 9 680 | 2 320 | 232 000 | 220 000 | 9 680 | 2 320 | - | | |

2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Объект, включенный в проект, завершен - своевременно.

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине - без нарушения сроков.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 16.09.2020 г.

4. Дата окончания выполненных работ по реализации проекта - 12.10.2020 г.

5. К отчеты прилагаются на _____ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие)

Инициатор (представитель инициативной группы)

Глава городского округа Лотошино Московской области

МП

Дата " 20 " 10 2020 год



ФИО

Е.Л. Долгасова